

Clave o número de obra	Nombre de la obra	Localidad	Modalidad de ejecución	Tipo de Obra	Identificación Geográfica		EJERCICIO FISCAL	ESTATUS	MONTO CONTRATADO	MONTO EJERCIDO
					Latitud	Longitud				
2023/FAISM052001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE TEZONTEPEC, LOC. NUEVA TLAXIACA	NUEVA TLAXIACA	CONTRATO	URBANIZACION	20.034951	-98.850926	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$606,873.17	\$606,873.17
2023/FAISM052002	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. REVOLUCIÓN, LOC. PUERTO MÉXICO.	PUERTO MÉXICO	CONTRATO	AGUA POTABLE	20.099267	-98.996888	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$166,512.19	\$166,512.19
2023/FAISM052003	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLES LA PALMA Y TLALOC, SECTOR FRESNO	SAN AGUSTÍN TLAXIAC/	CONTRATO	AGUA POTABLE	20.114005	-98.876131	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$625,972.84	\$625,972.84
2023/FAISM052004	CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PACHUCA, SECTOR MEXIQUITO.	SAN AGUSTÍN TLAXIAC/	CONTRATO	AGUA POTABLE	20.101498	-98.875189	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$579,238.74	\$579,238.74
2023/FAISM052005	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES STA. JULIA Y ADOLFO RUIZ CORTINES, LOC. SAN MIGUEL TORNACUXTLA.	SAN MIGUEL TORNACU/	CONTRATO	ALCANTARILLADO	20.150771	-98.871121	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$439,148.18	\$439,148.18
2023/FAISM052006	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, AQUILES SERDAN Y AV. REVOLUCIÓN, LOC. PUERTO MÉXICO.	PUERTO MÉXICO	CONTRATO	ALCANTARILLADO	20.095909	-99.003928	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$329,275.89	\$408,302.06
2023/FAISM052009	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE ALIMENTACIÓN A LA RED (ZONA BAJA) DEL TANQUE EL 15, EN CALLES AMADO NERVO Y 5 DE MAYO	SAN AGUSTÍN TLAXIAC/	CONTRATO	AGUA POTABLE	20.117327	-98.878239	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$1,422,339.66	\$1,422,339.66
2023/RECFIS-001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO CALLE LIBERTAD	LA NOPALERA	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.132018	-98.873472	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$592,963.64	\$592,963.64
2023/RECFIS-002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE MA. VASCONCELOS	BO. MEXIQUITO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.112894	-98.874029	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$664,527.44	\$664,527.44
2023/RECFIS-003	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE BAJA CALIFORNIA	BO. HUIZACHE	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.120223	-98.887313	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$546,942.95	\$394,156.08
2023/RECFIS-004	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 1° DE MAYO	BO. HUIZACHE	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.116873	-98.899150	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$368,786.02	\$277,672.07
2023/RECFIS-005	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE JACALA DE LEDEZMA	SAN MATEO IXCUINQUI	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.106424	-98.947512	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$296,524.69	\$294,604.68
2023/RECFIS-006	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	SAN FRANCISCO TECAJ	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.164173	-98.944764	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$616,187.20	\$766,800.24
2023/RECFIS-007	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE INDEPENDENCIA	SAN MATEO IXCUINQUI	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.113991	-98.947930	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$255,905.86	\$255,905.86
2023/RECFIS-008	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE HEROES DE NACOZARI Y MIGUEL MIRAMON	BO. CASA GRANDE	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.95256	-98.881718	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$688,982.18	\$599,876.94
2023/RECFIS-009	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MARTIN CARRERA	BO. MEXIQUITO	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.113043	-98.875579	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$483,626.02	\$325,191.10
2023/RECFIS-010	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	SAN JUAN SOLIS	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.157513	-98.933860	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$1,000,008.26	\$821,053.05
2023/RECFIS-011	CONSTRUCCIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.130167	-98.841209	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
2023/RECFIS-012	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN ESPAÑITA	SAN MIGUEL TORNACU/	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.148390	-98.853603	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$153,247.53	\$153,247.33
2023/RECFIS-013	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FERNANDO SOTO	SAN JUAN TILCUAUTLA	ADMINISTRACION DIRECTA	URBANIZACION	20.158876	-98.791158	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$511,653.41	\$511,653.41
2023/FDOGM052001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE ARGENTINA EN BO. EL BOTHO, LOC. SAN MIGUEL TORNACUXTLA	EL BOTHO	CONTRATO	URBANIZACION	20.138156	-98.883853	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$1,012,923.58	\$1,012,923.58
2023/FDOGP052001	IMPERMEABILIZACIÓN EN OFICINAS DEL CENTRO COMUNITARIO DE DESARROLLO COMUNITARIO, (CDC), SAN AGUSTÍN TLAXIACA, HGO.	SAN AGUSTÍN TLAXIAC/	CONTRATO	URBANIZACION	20.112651	-98.887155	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$492,845.37	\$492,845.37
2023/FDOGP052002	REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE OFICINAS DIF MUNICIPAL, SAN AGUSTÍN TLAXIACA	SAN AGUSTÍN TLAXIAC/	CONTRATO	URBANIZACION	20.112265	-98.88762	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$2,740,712.18	\$2,740,712.18
2023/FDOGP052003	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LAS PALMAS, LOC. CHALMITA	CHALMITA	CONTRATO	URBANIZACION	20.014987	-98.034749	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
2023/FDOGP052004	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE ZIMAPÁN, LOC. ORIENTAL DE ZAPATA	ORIENTAL DE ZAPATA	CONTRATO	URBANIZACION	19.984610	-99.031148	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$309,903.96	\$309,903.96
2023/FDOGP052005	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE DURANGO, LOC. GUADALUPE LOS MANANTIALES.	GUADALUPE LOS MANA	CONTRATO	URBANIZACION	19.979400	-99.060093	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$1,000,000.00	\$1,000,000.00
2023/FDOGP052006	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE FRANCISCO VILLA, BO. EL DAJIE, LOC. SAN MATEO IXCUINQUITLAPILCO	DAJIE (BARRIO)	CONTRATO	URBANIZACION	20.126634	-98.942633	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$1,115,052.49	\$1,115,052.49
2023/FDOGP052007	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. NICOLÁS BRAVO, SECTOR CASA GRANDE.	SAN AGUSTÍN TLAXIAC/	CONTRATO	URBANIZACION	20.109900	-98.880446	2023	CONCLUIDA Y OPERANDO	\$2,255,870.62	\$2,255,870.62